

## Inbedrijfstellingsrapport

De inspectielijst bij oplevering dient als basis voor de technische controle bij oplevering van de werken en de rapportage. Ze wordt ondertekend door de vertegenwoordiger van het installatiebedrijf die de inspectie heeft uitgevoerd en afgetekend door de eindgebruiker. Elementen van de inspectie bij oplevering kunnen al uitgevoerd en genoteerd worden tijdens de installatie.

Deze check-list moet de installateur toelaten het technisch dossier samen te stellen en de conformiteit van de installatie te verifiëren .

1. Montage	O.K.	Opmerking
Ankers volgens de voorschriften bevestigd		
Collectorvloeistofleiding met potentiaalvereffening verbonden		
Dakbedekking na het plaatsen van de ankers volgens de voorschriften opnieuw aangebracht		
Dakhuid niet beschadigd		
Folie-afdekking van de collectors verwijderd		
Afblaasleiding op veiligheidsventiel van het zonnecircuit geïnstalleerd		
Afblaasleiding op veiligheidsventiel aan warmwaterzijde geïnstalleerd en aangesloten op riolering		
Thermostaatmenger geïnstalleerd		
Temperatuur op de thermostatische mengkraan ingesteld en gecontroleerd		

2. Inbedrijfstelling	O.K.	Opmerking
Zonnecircuit controleren op lekkage incl. dichtheidscontrole van schroefverbindingen (evt. wartelmoer aantrekken)		
Doppen vul-/aftapkranen dichtgeschroefd		
Warmwaterboiler ontluft		
CV-circuit ontluft		
Correct aantal collectors gekozen		
Ingestelde hydraulische schema en gekozen aantal pompen gecontroleerd		

3. Regelsystemen	O.K.	Opmerking
Temperatuurvoelers geven realistische waarden aan		
Zonne-energiepomp loopt en circuleert		
Zonnecircuit en boiler worden warm		

4. Instructie	O.K.	Opmerking
De gebruiker van de installatie werd als volgt geïnstrueerd:		
Basisfuncties en bediening van de zonnestelselregelaar		
Functies en bediening van de naverwarming		
Functie van de magnesiumbeschermingsanode		
Vorstbeveiliging van het systeem		
Onderhoudsintervallen		
Overhandiging van de documenten		