

Opstartaanvraag eerst indienstname warmtepompen

Datum van aanvraag: minstens 10 werkdagen voor de gewenste opstartdatum

Contactgegevens van de installateur		Adres van de installatieplaats	
Firma		Straat	
Naam		Nummer - Bus	
Mobiele telefoon		Gemeente - Postcode	
E-mail adres		Meer dan 1 toestel op dit adres:	

Lucht/water warmtepomp		Bodem/water warmtepomp	
Type warmtepomp		Type warmtepomp	
Thermostaat		Thermostaat	
Extra thermostaat		Extra thermostaat	
Stuurmodule		Stuurmodule	
Externe pompgroep		Externe pompgroep	
evenwichtsfles/buffer		evenwichtsfles/buffer	
Pomp 1		Pomp 1	
Pomp 2		Pomp 2	
Pomp 3		Pomp 3	
Meer dan 3 pompgroepen		Meer dan 3 pompgroepen	
Sanitair warm water		Sanitair warm water	
Elektrische weerstand		Elektrische weerstand	
Bijverwarming door ketel		Bijverwarming door ketel	

* De indienstname van de aroTHERM ..5/5 VWL split kost 399€ (netto) voor een standaard installatie.
 Voor meer gedetailleerde info zie prijslijst.
 - Is bij de aroTHERM split de afstand tussen binnen- en buitenunit groter van 15 meter?
 - Werden de koeltechnische handelingen reeds uitgevoerd? (indien ja, dan is de indienstname gratis)
 Deze handelingen mogen alleen uitgevoerd worden door een gecertificeerde koeltechniker.

Voorwaarden waaraan de installatie moet voldoen voor indienstname

- De buitenunit is veilig toegankelijk voor de techniker. Dit betekent als deze op een dak is gemonteerd, 1 ladder per verdiep. Als de techniker oordeelt dat de toegang niet veilig is, zal de indienstname niet worden uitgevoerd.
- Installatie is volledig gevuld en ontlucht.
- Het systeemschema is aanwezig op de werf.
- De definitieve elektriciteitsaansluiting is actief, geen aansluiting via een werfkast.
- De installatie is voorzien van een werkende vulset.
- Het gebouw is minimaal voorverwamd tot 15°C.
- Het gebouw is luchtdicht afgewerkt.
- Als E-bus kabel werd er minstens een kabel van 2x0,75mm² gebruikt. Bij voorkeur een afgeschermd kabel.
- De installateur is aanwezig op de werf tijdens de opstart.

*Als 1 van de voorwaarden niet werd voldaan zal de opstart niet doorgaan.

*Als een nieuwe interventie moet worden ingepland, zal deze aangerekend worden.

Gelezen en goedgekeurd :

Naam van aanvrager :